



10507

л.п.

08

Број:

65682/8-08

Датум:

04-12-2019

Адреса Наручиоца: Београд, Његошева 84.

Интернет страница Наручиоца: www.beoland.com

Врста Наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа

Врста предмета: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Општи радови на зградама и у нискоградњи (без посебних спецификација)

Место извођења радова: Град Београд

Назив и ознака из ОРН: 45233120 Радови на изградњи путева, 45233129 Радови на изградњи раскрсница, 45231300 Радови на изградњи ценовода за воду и канализацију, 45233294 Постављање путне саобраћајне сигнализације, 45316200 Инсталација опреме за сигнализацију, 45316100 Инсталација спољне расвете, 45232310 Радови на изградњи телефонских водова, 45234160 Радови на изградњи електричних водова за тролејбусе, 45231400 Радови на изградњи електроенергетских водова, 45232221 Трансформаторске подстанце, 71300000 Техничке услуге
Ознака из класификације делатности: 42.11, КД 42.21, КД 42.22, КД 71.1

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 41. Статута Дирекције бр. 46044/9-07 од 27.08.2019 . године, члана 64. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке код Наручиоца бр. 2711/9-08 од 16.01.2018. године и Извештаја Комисије о продужењу уговореног рока за извођење радова бр. 1269/4 од 26.11.2019. године, доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1) Мења се Уговор бр. 37869/2-04 од 15.06.2016. године, (даље Уговор) закључен са добављачем ЈКП "Београд Пут", ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, Београд, водећи члан групе понуђача са чланицама заједничке понуде: „АТМ БГ“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина 127, 11070 Нови Београд, ДС „Енергосоор“ д.о.о. Старине Новака 6, 11000 Београд, „Геопут“ д.о.о. Томе Росандића 2, 11000 Београд, „Машинопројект Копринг“ а.д. Добрињска 8а, 11000 Београд, (даље Добављач) за извођење радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације (број поступка јавне набавке ОП-247/15) у погледу уговореног рока за извођење радова.
- 2) Нови рок за извођење радова се продужава за период од 160 календарских дана, тако да је нови рок за завршетак радова **15.05.2020.** године.
- 3) Са Добављачем закључити VII Анекс Уговора у складу са одредбама ове Одлуке.

Образложење

Комисија, именована Решењем Директора Сектора за изградњу надзор и високоградњу бр. 1266/4 од 26.11.2019. године је, пратећи реализацију предметног поступка јавне набавке, утврдио да је неопходно извршити продужење рока за Извођење радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације

Увидом у постојећу документацију, Комисија је у Извештају број 1269/4 од 26.11.2019. године констатовала следеће:

- Да је Дирекција закључила уговор бр.37869/2-04 од 16.06.2016.год. са добављачем радова на извођењу радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације.
- Да је Дирекција закључила тројни уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем бр.21328/2-04 од 16.04.2018.год. са Секретаријатом за комуналне послове и Добављачем радова на извођењу радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације.

Да је Дирекција предала добављачу сву потребну пројектно-техничку и осталу документацију и да је добављач записнички уведен у посао 15.04.2019.год. и да је уговорени рок за завршетак извођења радова 160 дана и да истиче 30.06.2019.год. а на основу продуженог рока за израду техничке документације.

- Да је потписан V анекс уговора, којим је продужен рок завршетка радова до 30.06.2019. године,
- Да је потписан VI анекс уговора, којим је продужен рок завршетка радова до 07.12.2019. године,

У свом образложењу уз захтев за продужетак рока за извођење радова, Добављач је навео следеће разлоге:

- Обавезом Наручиоца да исели претходне кориснике на локацији „Копаник“ и „Обнова“.
- Рушењем објеката а на основу издате грађевинске дозволе.

Стручни надзор је констатовао да је Добављач до дана подношења захтева за продужетак рока извео следеће:

- Није извео ништа од уговорених радова због тога што претходни корисници локације „Копаник“ и „Обнова“ нису ослободили локацију због нерешених имовинско правних послова и због тога што нису срушени постојећи објекти.

Стручни надзор, сагледавши сву расположиву документацију и стање на терену, у свом извештају заведеном у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу инт.бр. 1267/4 од 26.11.2019. године, констатовао је да је захтев добављача оправдан и да због нерешених имовинско правних послова, неиселавања претходних корисника као и рушења постојећих објеката, добављач није ни почео са извођењем уговорених радова иако је уведен у посао.

Имајући у виду све наведене чињенице, као и стање на терену, стручни надзор је предложио да се Добављачу омогући још један, продужетак уговореног рока, и то за 160 календарских дана колико траје уговорени рок за извођење радова, односно до 15.05.2020. год.

Анализом захтева Добављача и образложења стручног надзора, Комисија је предложила директору Дирекције да призна оправданост захтева Добављача и одобри продужење рока за 160 календарских дана, односно да 15.05.2020. године буде нови крајњи рок за завршетак радова.

Основ за измену Уговора је чл. 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члан 7. став 1. основног Уговора.

Одговорно лице Дирекције је прихватило предлог Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

- архиви;
- Сектору 4, 6 и 8;

В.Д. ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ
Душица Анђелковић, дипл. политиколог

