



ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

Сектор за програм и припрему

Број: 57215/8-01
Датум:

18-09-2017

На основу члана 115. став 2. и став 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС - бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 40. Статута Дирекције (пречишћен текст) бр. 58332/9-07 од 15.09.2016. и Записника Комисије бр. 55548/4-01 од 08.09.2017. године, доносим

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

• Мења се члан 2. (који се односи на уговорени укупан рок за израду комплетне уговорене техничке документације) I Анекса Уговора заведеног у Дирекцији под бр. 36689/2-01, који је закључен 08.06.2017. године уз Уговор заведен у Дирекцији под бројем 37869/2-04 од 15.06.2016. године за: *Извођење радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације (ОП-247/15)*, са ЈКП "Београд Пут", ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, Београд, са чланицама заједничке понуде: „АТМ БГ“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина 127, 11070 Нови Београд, ДС „Енергосоор“ д.о.о. Старине Новака 6, 11000 Београд, „Геопут“ д.о.о. Томе Росандића 2, 11000 Београд, „Машинопројект Копринг“ а.д. Добрињска 8а, 11000 Београд, ГП „Инвест Градња“ д.о.о., Васе Поморишића 97а, 11000 Београд-Борча (у даљем тексту: Добављач)

1. Назив и ознака из ОРН: 71300000 (техничке услуге)
2. По I Анексу Уговора, укупан рок за извршење свих активности које обухватају израду комплетне уговорене техничке документације је дан 19.09.2017. године.
3. Нови укупан рок за извршење предметних услуга и предају комплетне техничке документације је дан 29.12.2017. год., док рок за извођење радова остаје непромењен, тј. износи 160 календарских дана од дана увођења у посао за извођење радова.
4. Средства за финансирање предметних услуга предвиђена су Изменом и допуном програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину под тачком II.2.1.A.1.
5. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
6. Са Добављачем закључити II Анекс за продужетак рока уз напред наведени Уговор и Анекс I, у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора:

- Дана 02.06.2017. добијени су Локацијски услови за изградњу тролејбуско-аутобуског терминуса „Дунавска“ број: ROP-BGDU-1957-LOC-1/2017 у којима