



Број: 42181/8-08  
Датум: 02 AUG 2019

Адреса Наручиоца: Београд, Његошева 84.

Интернет страница Наручиоца: [www.beoland.com](http://www.beoland.com)

Врста Наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа

Врста предмета: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Општи радови на зградама и у нискоградњи (без посебних спецификација)

Место извођења радова: Град Београд

Назив и ознака из ОРН: 45233120 Радови на изградњи путева, 45233129 Радови на изградњи раскрсница, 45231300 Радови на изградњи ценовода за воду и канализацију, 45233294 Постављање путне саобраћајне сигнализације, 45316200 Инсталација опреме за сигнализацију, 45316100 Инсталација спољне расвете, 45232310 Радови на изградњи телефонских водова, 45234160 Радови на изградњи електричних водова за трелејбусе, 45231400 Радови на изградњи електроенергетских водова, 45232221 Трансформаторске подстаннице, 71300000 Техничке услуге  
Ознака из класификације делатности: 42.11, КД 42.21, КД 42.22, КД 71.1

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 41. Статута Дирекције бр. 62805/11165-09-07 од 09.11.2018. године, члана 64. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке код Наручиоца бр. 2711/9-08 од 16.01.2018. године и Извештаја Комисије Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП о продужењу уговореног рока за завршетак посла бр. 614/4 од 11.06.2019. године, доносим:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1) Мења се Уговор бр. 37869/2-04 од 15.06.2016. године, (даље Уговор) закључен са добављачем ЈКП "Београд Пут", ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, Београд, водећи члан групе понуђача са чланицама заједничке понуде: „АТМ БГ“ д.о.о., Булевар Михајла Пупина 127, 11070 Нови Београд, ДС „Energocoop“ д.о.о. Старине Новака 6, 11000 Београд, „Геопут“ д.о.о. Томе Росандића 2, 11000 Београд, „Машинопројект Коприни“ а.д. Добрињска 8а, 11000 Београд, (даље Добављач) за извођење радова на изградњи терминалуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације (број поступка јавне набавке ОП-247/15) у погледу уговореног рока за извршење уговореног посла, тако да се исти продужава за период од 160 календарских дана, односно до дана **07.12.2019.** године.
- 2) Са Добављачем закључити VI Анекс Уговора у складу са одредбама ове Одлуке.

### Образложење

Комисија, именована Решењем Директора Дирекције бр. 609/4 од 11.06.2019. године је, пратећи реализацију предметног поступка јавне набавке, утврдио да је неопходно извршити продужење рока за Извођење радова на изградњи терминалуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације:

- Чланом 6. Уговора бр. 37869/2-04 од 15.06.2016.године, предвиђено је 160 календарских дана за завршетак свих радова на изградњи терминалуса уз Дунавску улицу. Добављач је уведен у посао записником заведеним код Наручиоца под бр.21610/4-04 од 15.04.2019.године, од ког дана тече уговорени рок за извођење радова. Тројним уговором регулисане су међусобне обавезе у вези са финансирањем извођења ових радова између града Београда- Секретаријат за комунално стамбене послове (бр. III 4011-343 од 12.04.2018.) Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (бр. 21328/2-04 од 16.04.2018.) и добављача (бр. 13826/2018 од 13.04.2018.).

Добављач је уведен у посао записником заведеним код Наручиоца под бр.21610/4-04 од 15.04.2019.године и Добављача под бр.14073/2019 од 15.04.2019.године, од ког дана тече уговорени рок од 160 календарских дана, са роком завршетка до 30.06.2019. године, а на основу Анекса V уговора који је продужаван због израде техничке документације.

Дописом бр. 22976 од 22.04.2019.год. заведеним у Дирекцији, добављач „Београд-пут“ д.о.о. из Београда, Драгослава Срејовића бр.8а, обратио са захтевом за продужење рока завршетка радова у складу са чл. 6. основног уговора, из разлога наведених у предметном допису од 22.04.2019. године. Добављач је предложио ново продужење рока за завршетак свих радова у трајању од 160 дана.

Стручни надзор на извођењу радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације, сачињава овај Извештај за потребе сагледавања оправданости продужетка рока на извођењу наведених радова, а на захтев добављача радова „Београд-пут“ из Београда.

Увидом у постојећу документацију утврђено је следеће:

Да је Дирекција закључила уговор бр.37869/2-04 од 16.06.2016.год. са добављачем радова на извођењу радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације.

Да је Дирекција закључила тројни уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем бр.21328/2-04 од 16.04.2018.год. са Секретаријатом за комуналне послове и Добављачем радова на извођењу радова на изградњи терминуса уз Дунавску улицу са израдом техничке документације.

Да је Дирекција предала добављачу сву потребну пројектно-техничку и осталу документацију и да је добављач записнички уведен у посао 15.04.2019.год. и да је уговорени рок за завршетак извођења радова 160 дана и да истиче 30.06.2019.год. а на основу продуженог рока за израду техничке документације.

Да је потписан V анекс уговора, којим је продужен рок завршетка радова до 30.06.2019. године,

До дана подношења новог захтева за продужетак рока добављач је извео:

Није извео ништа од уговорених радова због тога што претходни корисници локације „Копаоник“ и „Обнова“ нису ослободили локацију због нерешених имовинско правних послова и због тога што нису срушени постојећи објекти.

У свом захтеву за продужење рока од 22.04.2019. године, Добављач је навео следеће разлоге: Обавезом Наручиоца да исели претходне кориснике на локацији „Копаоник“ и „Обнова“. Рушењем објеката а на основу издате грађевинске дозволе.

Комисија сматра да је захтев добављача оправдан, и да због нерешених имовинско правних послова, не исељавања претходних корисника као и рушења постојећих објеката, добављач није ни почео са извођењем уговорених радова иако је уведен у посао.

Имајући у виду све наведене чињенице, као и стање на терену, Комисија предлаже да се Добављачу омогући још један, продужетак уговореног рока, и то за 160 календарских дана колико траје уговорени рок за извођење радова, односно до 07.12.2019. год.

Основ за измену Уговора је чл. 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члан 7. став 1. основног Уговора.

Одговорно лице Дирекције је прихватило предлог Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

- архиви;
- Сектору 4, 6 и 8;

ВД ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ  
Душица Анђелковић, дипл. политиколог

